

RESUMO MEDICOES

CONTRATO 101/2013 – CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE MACAPÁ

CONTRATO: 101/2013
 CONTRATADA: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA.
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO TRABALHISTA DE MACAPÁ
 DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 11 DE NOVEMBRO DE 2013
 ÍNDICE DE REAJUSTE: INCC-M

PERÍODO DE VARIÇÃO	NOV/2013 A OUT/2014 AP_07/2015	NOV/2014 A OUT/2015 AP_04/2016	VARIÇÃO ACUMULADA AP_04/2016
REAJUSTE: APOSTILAMENTOS	0,0638894	0,072493	0,1364

				Acrescimo S/COR	Supressão S/CORR	Acrescimo	Supressão	
VALOR DO CONTRATO		R\$ 21.872.088,71						
TERMO ADITIVO Nº 057/2014		R\$ 947.676,74				R\$ 1.253.647,65	R\$ 305.970,91	
TERMO ADITIVO Nº 002/2016		-R\$ 152.331,23			R\$ 152.331,23		R\$ 152.331,23	
TERMO ADITIVO Nº 007/2016		R\$ 1.157.112,81		R\$ 374.364,95		R\$ 1.280.978,42	R\$ 123.865,61	
VAL CONTRATO ADITIVADO		R\$ 23.824.547,03						
		Valor da Obra sujeito a Correção		R\$ 23.065.984,42				
MEDIÇÃO / PG PROCESSO 258/2015 P/ N.FOL.		VALOR	SALDO	DIFERENÇA / REAJUSTE	DIFERENÇA / REAJUSTE		3 TA PAG	Medições Pagas
1ª	25	R\$ 208.697,21	R\$ 22.857.287,21					R\$ 208.697,21
2ª	27	R\$ 228.646,70	R\$ 22.628.640,51					R\$ 228.646,70
3ª	29	R\$ 255.242,60	R\$ 22.373.397,91					R\$ 255.242,60
4ª	31	R\$ 217.646,91	R\$ 22.155.751,00					R\$ 217.646,91
5ª	33	R\$ 383.068,44	R\$ 21.772.682,56					R\$ 383.068,44
6ª	35	R\$ 573.359,29	R\$ 21.199.323,27					R\$ 573.359,29
7ª	37	R\$ 446.087,53	R\$ 20.753.235,74	R\$ 28.500,26				R\$ 474.587,79
8ª	39	R\$ 473.278,29	R\$ 20.279.957,45	R\$ 30.237,47				R\$ 503.515,76
9ª	41	R\$ 790.132,41	R\$ 19.489.825,04	R\$ 50.481,09				R\$ 840.613,50
10ª	444	R\$ 364.953,11	R\$ 19.124.871,93	R\$ 23.316,64				R\$ 388.269,75
11ª	465	R\$ 618.733,35	R\$ 18.506.138,58	R\$ 39.530,50				R\$ 658.263,85
12ª	496	R\$ 715.971,09	R\$ 17.790.167,49	R\$ 45.742,96				R\$ 761.714,05
13ª	1066	R\$ 908.831,81	R\$ 16.881.335,68	R\$ 58.064,72				R\$ 966.896,53
14ª	1389	R\$ 897.016,06	R\$ 15.984.319,62	R\$ 57.309,82				R\$ 954.325,88
15ª	1960	R\$ 829.331,18	R\$ 15.154.988,44	R\$ 52.985,47				R\$ 882.316,65

RESUMO MEDICOES

16ª	2029	R\$ 1.056.931,31	R\$ 14.098.057,13	R\$ 67.526,71				R\$ 1.124.458,02
17ª	2356	R\$ 726.607,22	R\$ 13.371.449,91	R\$ 46.422,50				R\$ 773.029,72
18ª	2652	R\$ 948.820,92	R\$ 12.422.628,99	R\$ 60.619,60				R\$ 1.009.440,52
19ª	2829	R\$ 1.959.472,53	R\$ 10.463.156,46	R\$ 125.189,52	R\$ 142.048,04			R\$ 2.226.710,09
20ª	3166	R\$ 612.172,37	R\$ 9.850.984,09	R\$ 39.111,33	R\$ 44.378,21			R\$ 695.661,91
21ª	3466	R\$ 941.077,94	R\$ 8.909.906,15	R\$ 60.124,90	R\$ 68.221,56			R\$ 1.069.424,40
22ª	3778	R\$ 734.410,16	R\$ 8.175.495,99	R\$ 46.921,02	R\$ 53.239,60		R\$ 374.364,95	R\$ 1.208.935,73
23ª	4248	R\$ 661.677,49	R\$ 7.513.818,50			R\$ 90.252,81		R\$ 751.930,30
24ª	4536	R\$ 1.324.650,54	R\$ 6.189.167,96			R\$ 180.682,33		R\$ 1.505.332,87
25ª	4912	R\$ 1.871.546,82	R\$ 4.317.621,14			R\$ 255.278,99		R\$ 2.126.825,81
VALOR DO REAJUSTE SOBRE O SALDO			R\$ 588.923,52					
SALDO REMANESCENTE			R\$ 4.906.544,66					
REAJUSTE S/ MEDIÇÕES 7ª A 25ª MEDIÇÕES				R\$ 832.084,51	R\$ 307.887,41	R\$ 526.214,13		
VALOR TOTAL PAGO ATÉ A 25ª MEDIÇÃO								R\$ 20.788.914,28

REAJUSTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE	R\$ 588.923,52
REAJUSTE S/ MEDIÇÕES 7ª A 25ª MEDIÇÕES	R\$ 1.666.186,05
VALOR TOTAL A TITULO DE REAJUSTE	R\$ 2.255.109,57
VALOR TOTAL DO CONTRATO COM OS REAJUSTES CONCEDIDOS	R\$ 26.079.656,60
VALOR TOTAL PAGO ATÉ A 25ª MEDIÇÃO	R\$ 20.788.914,28
SALDO DO CONTRATO CONSIDERANDO ADITIVOS E APOSTILAMENTOS	R\$ 5.290.742,32