



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRTº /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Bota fora manual c/ DMT=200m	M3	20,00	41,04	820,80	15,00	615,60	20,00	41,04	820,80	5,00	205,20
1.2	Administração local da obra	H	440,00	75,15	33.066,45	330,00	24.799,50	440,00	75,15	33.066,45	110,00	8.266,95
	TOTAL ITEM 1				33.887,25		25.415,10					8.472,15
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES											
2.1	Remoção de portas de madeiras, incluindo caixilhos e ferragens.	M²	30,00	11,66	349,80	30	349,80	30,00	11,66	349,80		
2.2	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M3	74,35	65,17	4.845,39							
2.3	Retirada de revestimento cerâmico	M2	39,22	3,42	134,13	39,22	134,13	39,22	3,42	134,13		
2.4	Retirada de reboco ou emboço	M2	39,22	3,42	134,13	39,22	134,13	39,22	3,42	134,13		
2.5	Retirada de entarugamento de forro	M2	11,84	10,41	123,25	11,84	123,25	11,84	10,41	123,25		
2.6	Retirada de forro de madeira em tabuas	M2	11,84	8,68	102,77	11,84	102,77	11,84	8,68	102,77		
2.7	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	4,00	23,74	94,96	4,00	94,96	4,00	23,74	94,96		
2.8	Retirada de divisorias em chapas de madeira, com montantes metalicos	M2	11,00	17,36	190,96	11,00	190,96	11,00	17,36	190,96		
	TOTAL ITEM 2				5.975,40		1.130,01					
3	PAREDES E PAINÉIS											
3.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, juntal cm	M2	14,62	56,32	823,40	14,62	823,40	32,27	56,32	1.817,45	17,65	994,05
	TOTAL ITEM 3				823,40		823,40					994,05



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRT° /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
4	REVESTIMENTOS											
4.1	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014	M2	53,84	3,56	191,67	53,84	191,67	53,84	3,56	191,67		
4.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	39,22	23,96	939,71	39,22	939,71	39,22	23,96	939,71		
4.3	Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), base para tinta epoxi, preparo manual da argamassa	M2	14,62	21,70	317,25	14,62	317,25	14,62	21,70	317,25		
4.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	M2	43,14	52,43	2.261,83	43,14	2.261,83	43,14	52,43	2.261,83		
4.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	11,84	43,60	516,22	11,84	516,22	11,84	43,60	516,22		
	TOTAL ITEM 4				4.226,69		4.226,69					
5	TRATAMENTO E PINTURA											



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRT 8ª /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
5.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	m2	14,62	1,85	27,05	14,62	27,05	14,62	1,85	27,05		
5.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	14,62	9,28	135,67	14,62	135,67	14,62	9,28	135,67		
5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	14,62	9,83	143,71	14,62	143,71	14,62	9,83	143,71		
TOTAL ITEM 5					306,44		306,44					
6	FORRO											
6.1	Forro de pvc em regua de 100 mm (com colocacao, exclusive estrutura desuporte)	M2	10,76	38,50	414,26	10,76	414,26	26,91	38,50	1.036,04	16,15	621,78
6.2	Estrutura para fixação de forro pvc (perfis)	m2	10,76	11,54	124,17	10,76	124,17	26,91	11,54	310,54	16,15	186,37
6.3	Peça em madeira massaranduba serrada 8cm x 18cm	m	6,00	31,22	187,32	6,00	187,32	6,00	31,22	187,32		
TOTAL ITEM 6					725,75		725,75					808,15
7	ESQUADRIAS											
7.1	PORTAS DE MADEIRA											
7.1.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	1,00	404,40	404,40	1,00	404,40	1,00	404,40	404,40		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRTº /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
7.1.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	1,00	359,47	359,47	1,00	359,47	1,00	359,47	359,47		
	TOTAL ITEM 7				359,47		359,47					
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
8.1	Ponto de luz/força com tubulação, cxs, fiação até 200w	UND.	3,00	94,00	282,00	3,00	282,00	12,00	94,00	1.128,00	9,00	846,00
8.2	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc rígido ø 3/4"	pt	3,00	148,48	445,44	3,00	445,44	3,00	148,48	445,44		
8.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	60,00	6,98	418,80	60,00	418,80	60,00	6,98	418,80		
8.4	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	5,00	8,70	43,50	5,00	43,50	5,00	8,70	43,50		
8.5	Luva pvc rígido roscável d= 3/4"	un	20,00	1,16	23,20	20,00	23,20	20,00	1,16	23,20		
8.6	Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4"	un	9,00	2,31	20,79	9,00	20,79	9,00	2,31	20,79		
8.7	Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4"	un	30,00	2,93	87,90	30,00	87,90	30,00	2,93	87,90		
8.8	Bucha e parafuso s8	Pç	30,00	1,24	37,20	30,00	37,20	30,00	1,24	37,20		
8.9	Cabo de cobre 4mm2 - 750 v	M	180,00	4,77	858,60	180,00	858,60	180,00	4,77	858,60		
8.10	Disjuntor termomagnético monopolar 50 a, padrão din (europeu - linha branca)	un	1,00	16,92	16,92	1,00	16,92	1,00	16,92	16,92		
	TOTAL ITEM 8				2.234,35		2.234,35			3.080,35		846,00
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA											
9.1	TUBULAÇÃO DE PVC											



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRT 7/2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
9.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	18,00	2,61	46,98	18,00	46,98	18,00	2,61	46,98		
9.2	CONEXÕES PVC											
9.2.1	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA											
9.2.1.1	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4,00	3,90	15,60	4,00	15,60	4,00	3,90	15,60		
9.2.2	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL											
9.2.2.1	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água-fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	6,00	2,43	14,58	6,00	14,58	6,00	2,43	14,58		
9.2.3	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL COM BUCHA E LATÃO											
9.2.3.1	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4,00	7,26	29,04	4,00	29,04	4,00	7,26	29,04		
9.2.4	TÊ DE PVC SOLDÁVEL											
9.2.4.1	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	4,00	7,33	29,32	4,00	29,32	4,00	7,33	29,32		
9.2.5	TÊ DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA E LATÃO											



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRTº /2014			EMPRESA: OLIVA LTDA				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
			Contrato										
	ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
	9.2.5.1	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.af_03/2015_p	UN	4,00	14,76	59,04	4,00	59,04	4,00	14,76	59,04		
	9.2.6	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FALANGES LIUNES P/ CAIXA D'ÁGUA											
	9.2.6.1	Adaptador pvc soldavel com flanges 1/2" para caixa d'agua 25mm" fornecimento e instalacao	UN	5,00	14,06	70,30	5,00	70,30	5,00	14,06	70,30		
	9.2.7	UNIÃO SOLDÁVEL											
	9.2.7.1	União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	5,00	7,27	36,35	5,00	36,35	5,00	7,27	36,35		
	9.2.8	REGISTRO											
	9.2.8.1	Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1) - fornecimento e instalação	UN	2,00	77,96	155,92	2,00	155,92	2,00	77,96	155,92		
	9.2.8.2	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	1,00	51,79	51,79	1,00	51,79	1,00	51,79	51,79		
	9.3	CAIXA D'ÁGUA											
	9.3.1	Caixa d'agua em polietileno 500 litros, com tampa	UN	1,00	213,41	213,41	1,00	213,41	1,00	213,41	213,41		
		TOTAL ITEM 9				722,33		722,33					
	10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO											
	10.1	CAIXA SIFONADA											
	10.1.1	Caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm	UN	2,00	13,25	26,50	2,00	26,50	2,00	13,25	26,50		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o			EMPRESA: OLIVA LTDA				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição	
PROCESSO TRTº /2014			Contrato									Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	
10.1.2	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	UN	1,00	7,78	7,78	1,00	7,78	1,00	7,78	7,78			
10.2	CONEXÕES DE PVC												
10.2.1	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL												
10.2.1.1	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. af_12/2014	UN	4,00	5,85	23,40	4,00	23,40	4,00	5,85	23,40			
10.2.1.2	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. af_12/2014_p	UN	4,00	4,32	17,28	4,00	17,28	4,00	4,32	17,28			
10.2.2	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL												
10.2.2.1	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. af_12/2014	UN	8,00	12,00	96,00	8,00	96,00	8,00	12,00	96,00			
10.2.2.2	joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	6,00	3,20	19,20	6,00	19,20	6,00	3,20	19,20			

25



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRTº /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
10.2.2.3	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. af_12/2014_p	UN	6,00	4,21	25,26	6,00	25,26	6,00	4,21	25,26		
10.2.3	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO											
10.2.3.1	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	2,00	9,80	19,60	2,00	19,60	2,00	9,80	19,60		
10.2.3.2	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	4,00	16,37	65,48	4,00	65,48	4,00	16,37	65,48		
10.2.4	TUBOS PVC ESGOTO											
10.2.4.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	12,00	32,45	389,40	12,00	389,40	12,00	32,45	389,40		
10.2.4.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	12,00	17,08	204,96	12,00	204,96	12,00	17,08	204,96		
10.2.4.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	12,00	11,44	137,28	12,00	137,28	12,00	11,44	137,28		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRTº /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
	TOTAL ITEM 10				1.032,14		1.032,14					
11	BANCADAS PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS											
11.1	LOUÇAS											
11.1.1	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00	138,19	138,19	1,00	138,19	1,00	138,19	138,19		
11.1.2	Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto parafixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	UN	1,00	173,60	173,60	1,00	173,60	1,00	173,60	173,60		
11.1.3	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,00	109,50	109,50	1,00	109,50	1,00	109,50	109,50		
11.2	METAIS											
11.2.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular- fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00	36,39	72,78	2,00	72,78	2,00	36,39	72,78		
11.2.2	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00	30,87	30,87	1,00	30,87	1,00	30,87	30,87		
11.3	ACESSÓRIOS											
11.3.1	Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102 c40, da meber ou similar	un	1,00	51,64	51,64	1,00	51,64	1,00	51,64	51,64		
11.3.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar	un	1,00	36,87	36,87	1,00	36,87	1,00	36,87	36,87		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRTº /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
11.3.3	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola	UN	2,00	18,22	36,44	2,00	36,44	2,00	18,22	36,44		
11.3.4	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado	UN	3,00	15,79	47,37	3,00	47,37	3,00	15,79	47,37		
11.3.5	Lixeira de plástico dn 40cm	un	2,00	39,25	78,50	2,00	78,50	2,00	39,25	78,50		
11.3.6	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	0,54	275,29	148,66	0,54	148,66	0,54	275,29	148,66		
11.3.7	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 200ml/300ml/500ml e 1000 ml	UN	1,00	39,36	39,36	1,00	39,36	1,00	39,36	39,36		
11.3.8	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	1,00	40,97	40,97	1,00	40,97	1,00	40,97	40,97		
11.3.9	Chuveiro cromado	UN	1,00	54,33	54,33	1,00	54,33	1,00	54,33	54,33		
11.3.10	Assento para vaso sanitário, almofadado, tpk, astra ou similar	un	1,00	46,89	46,89	1,00	46,89	1,00	46,89	46,89		
11.3.11	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	UN	2,00	9,04	18,08	2,00	18,08	2,00	9,04	18,08		
11.4	SIFÃO											
11.4.1	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00	7,52	15,04	2,00	15,04	2,00	7,52	15,04		
11.5	VÁLVULA/ENGATE											
11.5.1	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00	18,76	37,52	2,00	37,52	2,00	18,76	37,52		
11.5.2	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00	25,34	50,68	2,00	50,68	2,00	25,34	50,68		
TOTAL ITEM 11					1.227,29		1.227,29					

2ª medição



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
MAPA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÕES

OBRA: Reforma do banheiro existente e adaptar o PROCESSO TRTº /2014		EMPRESA: OLIVA LTDA Contrato				1ª Medição		Após acréscimos e supressões			2ª Medição Atual	
ITEM	DESCRIÇÃO	unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant.	Pr. Total
12	ENTREGA DA OBRA											
12.1	Limpeza final da obra	m³	105,70	14,00	1.479,80	105,70	1.479,80	291,57	14,00	4.081,98	185,87	2.602,18
	TOTAL ITEM 12				1.479,80		1.479,80					2.602,18
	SUB TOTAL GERAL - SERVIÇOS				53.404,70		40.087,16					13.722,52
	BDI - SERVIÇOS				12.945,30		9.717,13					3.326,34
	TOTAL DA OBRA				66.350,00		49.804,29					17.048,86

16.545,71

Belém (Pa), 18 de outubro de 2016.

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA – TRT8

135

EMBRACO