



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA AV. GASPAR VIANA, N° 485 (ANTIGA SEDE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARÁ)	<b>DATA :</b>	13/09/2016	<b>BDI :</b>	29,03%	
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. GASPAR VIANA, N° 485	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO	ORSE	2016/07	114,17%	71,63%	09/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/03 COM DESONERAÇÃO	89,96%	-	09/2016
		SINAPI	2016/07 COM DESONERAÇÃO	93,43%	51,87%	08/2016
		SIURB	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%	04/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA	571.835,44	8,00	20,00	20,00	25,00	10,00	5,00	12,00						100,00
			45.746,84	114.367,09	114.367,09	142.958,86	57.183,54	28.591,77	68.620,25						
2	REFORÇO DA ESTRUTURA	1.626.813,14					5,00	5,00	5,00	15,00	30,00	25,00	10,00	5,00	100,00
							81.340,66	81.340,66	81.340,66	244.021,97	488.043,94	406.703,29	162.681,31	81.340,65	1.626.813,14
3	DIVERSOS	906.776,65	8,00	9,00	9,00	8,00	7,00	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	7,00	5,00	100,00
			72.542,13	81.609,90	81.609,90	54.406,60	63.474,37	90.677,67	90.677,67	90.677,67	81.609,90	90.677,67	63.474,37	45.338,80	906.776,65
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	901.504,94	3,81	6,31	6,31	6,36	6,50	6,46	7,75	10,77	18,35	16,01	7,28	4,09	100,00
			34.347,34	56.884,96	56.884,96	57.335,71	58.597,82	58.237,22	69.866,63	97.092,08	165.426,16	144.330,94	65.629,56	36.871,56	901.504,94
		4.006.930,17	152.636,31	252.861,95	252.861,95	254.701,17	260.596,39	258.847,32	310.505,21	431.791,72	735.080,00	641.711,90	291.785,24	163.551,01	4.006.930,17
			152.636,31	405.498,26	658.360,21	913.061,38	1.173.657,77	1.432.505,09	1.743.010,30	2.174.802,02	2.909.882,02	3.551.593,92	3.843.379,16	4.006.930,17	